


## 2. 工事の実施状況 (令和元年11月~現在)



#### ■2-1 工事の実施状況①

平成28年11月より開始した工事の実施状況を以下に示す。 ※全ての橋脚が完成。



#### ■2-2 工事の実施状況②

NEXCO

令和元年11月より開始した第5期工事の実施状況を以下に示す。

- ①工事は予定通り河川内全ての下部工が完成し、R元. 6以降は年間を通じて工事を進めている。
- ②上部工は橋梁延長比で約4割の架設が完了。河川内橋脚8基/11基については柱頭部(橋桁部)の施工が完了。

#### 左岸側施工状況

# エレクションノーズ P4 P3 P2 P1

#### 右岸側施工状況





\*\*、ひと…\*\*へ、 ※黄色のハッチングは、R1.11~R2.5:第5期工事の浚渫範囲を示す。


●:施工中箇所 〇:施工完了箇所

### ■2-3 工事の実施状況③

#### NEXCO

#### 第5期工事の実施状況を示す。
















### ■2-4 工事の実施状況④



#### 第5期工事の実施状況を示す。







架設状況





#### ■2-5 工事の実施状況⑤

## NEXCO

#### 第5期工事の実施状況を示す。

#### 第一製作ヤード状況(沖洲)





第一製作ヤード Pcaセグメント桁製作進捗率 75% (10月16日時点)



第二製作ヤード状況(津田)





第二製作ヤード Pcaセグメント桁製作進捗率 96% (10月16日時点)



#### ■2-6 第5期工事の渇水期に実施した浚渫

凡例:地盤高

-7.5~-7.0


-7.0~-6.5

-4.0~-3.5 -3.5~-3.0

-3.0~-2.5 ≥2.5

≤-7.5

第5期工事(令和元年度渇水期)に実施した浚渫の土量及び面積について、第4期工事(平成30年度渇水期)で浚渫した 箇所の埋め戻しによる浚渫が生じた。さらに出水に伴って河口テラスに土砂が広く堆積したため、昨年度以上に広い範囲 での北側航路の浚渫も生じた。これらにより、第2期工事以降で最大の浚渫範囲となった。



T. P. m

-2.5~-2.0

-2.0~-1.5

-1.5~-1.0 -1.0~-0.5  $-0.5 \sim \pm 0.0$ ±0.0~+0.5 +0.5~+1.0 +1.0~+1.5 +1.5~+2.0

+2.0~+2.5

■第2期工事

• 浚渫土量 109,868m<sup>3</sup>

• 浚渫而穑 70,218m<sup>2</sup>

■第3期工事

• 浚渫土量 63,632m<sup>3</sup>

• 浚渫而積 37.933m<sup>2</sup>

■第4期工事

• 浚渫十量 124.021m3

• 浚渫而積 76,500m<sup>2</sup>

(うち、18.978m<sup>2</sup>が北側航路)

IZ	純土量 (m <sup>3</sup> )	底面余堀土量 (m³)	側面余堀土量 (m³)	合計土量 (m <sup>3</sup> )	面積 (m²)
1工区	20,959	11,307	4,300	36,566	22,615
21区	20,499	15,859	3,345	39,703	31,719
31区	3,133	1,572	856	5,561	3,145
4⊥⊠	2,221	1,388	735	4,344	2,776
51⊠	1.821	1,405	643	3,869	2,810
航路	5,269	8,962	324	14,555	17,925
合計	56,307	28,761	10,144	95,121	<u>80,988</u>
北側航路	33,564	43,006	2,402	78,971	86,012
合計	87,465	83,500	12,606	183,570	<u>167,000</u>






P8

P9

P10


#### ■2-7 北側航路浚渫の必要性について

北側航路は工事区域への作業船の進入路であるが、河口テラスへの土砂堆積が激しく増加したことから、作業船進入路の 喫水深確保のために北側航路浚渫の必要が生じた(H3O年度も浚渫を実施したが、今回はそれ以上の堆積)。



#### ■2-8 エレクションノーズ台船の侵入に伴う浚渫

令和2年4月30日~5月14日までの間、エレクションノーズ台船の進入のためにP4とP5間の浚渫を実施した。



工区	純土量	底面余堀土量	側面余堀土量	合計土量	面積
	(m³)	(m³)	(m³)	(m <sup>3</sup> )	(m²)
11区	12,599	5,834	896	19,329	11,667

