

現場レポート 東九州自動車道

・北九州空港



・苅田町歴史資料館
・石塚山古墳



苅田北九州空港IC

④延永工事

工事会社: 戸田建設(株)



工事も終盤を迎え、土が上まで盛り上がりました。これからは土を盛る作業と合わせて、本線周辺の側道部の整備などを行っていきます。

⑤稗田工事

工事会社: オリエンタル白石(株)・松鶴建設(株)JV



完成したカルバートボックスや橋台の背面側に土を盛り始めました。構造物が完成次第、土を盛る範囲を拡大していきます。

⑧泉工事

工事会社: 戸田建設(株)



土が盛り上がり、高速道路らしくなりました。これからは引き続き土を盛る作業を行っていきます。

⑪椎田工事

工事会社: (株)ピーエス三菱



のり面を切る工事に着工しました。これからは椎田道路を規制しながら、工事を行っていきます。

⑥今川工事

工事会社: (株)フジタ

行橋PA



カルバートボックスが出来ました。これからは引き続き本線とPAに土を盛る作業を行っていきます。

①小波瀬川橋(鋼上部工)工事

工事会社: (株)東京鉄骨橋梁

上道池橋



夏に橋桁の架設が終わり、床版のコンクリートも完成してきて、これからは壁高欄などを施工していきます。

②光国トンネル工事

工事会社: (株)フジタ



トンネルの掘削もあと少しとなりました。掘削の他にトンネル内側を覆うコンクリートを入り口側から施工しています。

③南原トンネル工事

工事会社: 戸田建設(株)



土を盛る作業もほぼ完了しました。現在は、高速道路本線を守るため、土石流対策の堰堤を施工しています。

⑦今川橋(PC上部工)工事

工事会社: 三井住友建設(株)

今川橋



雨の少ない時期になりましたので、河川内から工事も行い始めました。

⑨祓川橋(PC上部工)工事

工事会社: 川田建設(株)

祓川橋



川の上に橋を架ける作業が完了しました。これからは川を挟み南北の方向に架設を伸ばしていきます。

⑩みやこ工事

工事会社: 奥村組土木興業(株)




土を盛る作業が進み、ICの形がはっきりと分かるようになってきました。これからは引き続き土を盛る作業を行っていきます。



・ピワノクマ古墳



・橋塚古墳



・航空自衛隊築城基地

・メタセの杜



椎田道路

豊津IC(仮称)

築城IC

椎田IC

平成24年11月末現在

校区名 地区名	窪	場	原	土院 早学園	島	崎	永	田	川	矢留	郷	武	原
工事着手	光国トンネル工事		南原トンネル工事	新津トンネル工事	延永工事	吉国工事	しゅん功	稗田工事	今川工事	泉工事	みやこ工事	築城工事	椎田工事
工事進捗率	69.0%		86.3%	しゅん功			71.2%	24.5%	58.3%	57.0%	75.7%	0.6%	0.2%