

長崎自動車道 長崎芒塚IC~長崎多良見IC間 4車線化

◆◆◆ 事業概要 ◆◆◆

道路名：長崎自動車道
 事業経緯：平成16年3月27日
 長崎IC~長崎多良見IC間 開通(暫定2車線)
 平成24年4月20日
 長崎芒塚IC~長崎多良見IC間 事業許可(4車線化)
 完成予定年度：平成30年度
 構造物比率：68% (橋梁6橋、トンネル3本)
 (※構造物比率は、今回事業(Ⅱ期線)区間の延長比率)

◆◆◆ 進捗状況 ◆◆◆

通過市町	長崎市							
芒塚町	徳町	田中町	現川町	平間町	東町	古賀町	中里町	1.9km
1.9km	0.2km	1.7km	0.6km	0.7km	0.9km	0.8km	1.9km	
工事着手								

■完了 ■/■作業中 □未着手

④日見夢大橋付近の現況

日見夢大橋 L=377m

長崎芒塚インター



通都川橋(下部工)工事
 工事期間 H25.5.22~H26.12.12
 進捗率 47.5% (5月末現在)

通都川橋(PC上部工)工事
 工事期間 H26.3.19~H27.11.8
 進捗率 0%

③中尾橋付近の現況

中尾橋 L=185m

②平間橋付近の現況

平間橋 L=585m

①通都川橋の施工状況

木場スマートIC(仮称)

◆◆◆ 事業概要 ◆◆◆

道路名：長崎自動車道
 施設間距離：諫早~木場(8.5km)、木場~大村(3.6km)
 事業経緯：平成24年4月4日 連結許可申請(大村市)
 平成24年4月17日 連結許可
 平成24年4月20日 協定締結・事業許可
 完成予定年度：平成29年度
 連結位置：長崎県大村市木場一丁目

◆◆◆ 進捗状況 ◆◆◆

通過市町	大村市
幅杭設置	0.8km
用地取得	
工事着手	

■完了 ■/■作業中 □未着手

