
3. 第1回現地検討会の開催報告

■ 3-1 第1回現地検討会の開催報告

令和元年7月23日に第1回現地検討会を開催し、工事の実施状況及び今後の予定を確認した。

【主な報告内容】

- 出水期施工を令和元年6月より実施。年内の下部工完成を目標。
- 附属物の詳細については、今後の橋梁部会にて報告を行う予定。
- 出水等に伴う河口干潟の拡大及び工事箇所周辺での土砂の埋め戻しが顕著になっており、浚渫量の増加が予想される。
- 今後の工事の進捗に合わせて、適宜必要に応じて現地検討会を開催していく予定。
- 工事に関する説明会など、より良い事業広報に取り組む。

