

現場レポート 東九州自動車道



⑤ 流末地区

工事会社：(株)フジタ

今川工事も終盤を迎え、本線・パーキングエリア・スマートインター-全て最終の形が分かるようになりました。今後は仕上げとして側道を整えます。

⑦ 南泉地区

12月25日に泉工事が完了いたしました。3年9カ月間と長期に掛かる工事でしたが、ご協力・ご理解ありがとうございました。

⑧ 祓川橋(PC上部工)工事

工事会社：川田建設(株)

祓川橋

橋梁本体工がほぼ完成しました。今後は、今春の完成に向けて点検用通路等を施工していきます。

⑨ 祓郷地区

みやこ豊津ICの走行車線の切り替えが完了しました。新設料金所設置に伴い、今後も走行車線を切り変えながら施工していきます。

⑥ 今川橋(PC上部工)工事

工事会社：三井住友建設(株)

今川橋

今川橋が11月末にひとつの橋に繋がりました。今後はお客様の安全向上のために、両端に落下防止の壁を設置等を行います。



① 雨窪地区

現在は舗装・施設工事を行っています。現在は情報板を設置し、開通後お客様が安全にご利用して頂けるようにします。

② 集地区

南原トンネル～新津トンネル間にある集地区では、トンネル内諸設備のための電気室を建築しています。

③ 上片島地区

上片島地区では、遮音壁工事と造園工事を随時行っています。現在は舗装工事を行っています。

④ 上検地区

工事会社：オリエンタル白石(株)・松鶴建設(株)JV

井尻川方面より盛土施工を行っており、現在は高速道路の形がはっきりわかるようになりました。今後も引き続き盛土施工を行います。

⑩ 築城IC

工事会社：松山建設(株)

引き続き盛土と構造物を施工していきます。今後は、新たに設置する料金所の施工も行っていきます。

⑪ 椎田IC

工事会社：(株)ピーエス三菱

引き続き切盛土と構造物を施工していきます。今後は、新たに設置する料金所の施工も行っていきます。

平成25年11月末時点

市町村名	苅田町					行橋市				みやこ町	築上町						
担当工事区	行橋北工事区					行橋南工事区				みやこ築上工事区							
校区名	雨窪	提	馬場	南原	集	浄土院	戸早学園	片島	岡崎	延永	稗田	今川	東矢留	泉	祓郷	安武	小原
地区名	雨窪	提	馬場	南原	集	浄土院	戸早学園	片島	岡崎	延永	吉国	稗田	今川	泉	みやこ	築城	椎田
工事名	光国トンネル工事			南原トンネル工事		新津トンネル工事		延永工事		吉国工事		稗田工事	今川工事	泉工事	みやこ工事	築城工事	椎田工事
工事進捗率	しゅん功			しゅん功		しゅん功		しゅん功		しゅん功	73%	99%	99%		しゅん功	45%	46%
工事内容	舗装工事・施設工事										土工工事		舗装工事 施設工事	IC改築工事			