

長崎自動車道 長崎芒塚IC~長崎多良見IC間 4車線化

◆◆◆ 事業概要 ◆◆◆

道路名：長崎自動車道
 事業経緯：平成16年3月27日
 長崎IC~長崎多良見IC間 開通(暫定2車線)
 平成24年4月20日
 長崎芒塚IC~長崎多良見IC間 事業許可(4車線化)
 完成予定年度：平成30年度
 構造物比率：68% (橋梁6橋、トンネル3本)
 (※構造物比率は、今回事業(Ⅱ期線)区間の延長比率)

◆◆◆ 進捗状況 ◆◆◆

通過市町	長崎 市						
	芒塚町 1.5km	壱町 0.2km	田中町 1.7km	現川町 0.6km	平間町 0.7km	東町 0.9km	古賀町 0.8km
工事着手	[進捗状況のバーチャル表示]						

■完了 ■作業中 □未着手



木場スマートIC(仮称)

◆◆◆ 事業概要 ◆◆◆

道路名：長崎自動車道
 施設間距離：諫早~木場(8.5km)、木場~大村(3.6km)
 事業経緯：平成24年4月4日 連結許可申請(大村市)
 平成24年4月17日 連結許可
 平成24年4月20日 協定締結・事業許可
 完成予定年度：平成29年度
 連結位置：長崎県大村市木場一丁目

◆◆◆ 進捗状況 ◆◆◆

通過市町	大村 市
	0.8km
幅杭設置	[進捗状況のバーチャル表示]
用地取得	[進捗状況のバーチャル表示]
工事着手	[進捗状況のバーチャル表示]

■完了 ■作業中 □未着手

